



सुभाषचन्द्र



नागार्जुन नगरपालिका

संमृद्ध नागार्जुनको आधार, पर्यटन सहितको पूर्वाधार



आ.व २०७३।७४
वार्षिक प्रगति समिक्षा

एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूको १०० औं दिनको कार्यकालको कार्य प्रगति
विवरण



२८ भाद्र, २०७४

स्वागत तथा नमस्कार





नागार्जुन नगरपालिका संक्षिप्त परिचय



हाल को वडा	साविक न.पाका वडाहरु	साविक गा.वि.स का वडाहरु	साविक गा.वि.स को नाम	परिवार संख्या	जनसंख्या
१	१	७, ८, ९	इचंगुनारायण	१६२१	६५८०
२	२	५, ६	इचंगुनारायण	२३२४	८८२१
३	३	१, २, ३, ४	इचंगुनारायण	२३४३	९०२४
४	४	१, २, ४	सितापाइला	३५६१	१३६११
५	५, ६	३, ५, ६, ७, ८, ९	सितापाइला	९६३	४२९८
६	७, ८	४, ५, ६, ७, ८, ९	रामकोट	१४२७	६३०३
७	९, १०	१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९	रामकोट र स्यूचाटार	९१५	४४७०
८	१०, ११	१-९	भिमढुगाँ	६१९	२९१५
९	१२	१, ३, ४, ५	स्यूचाटार	१३६८	५१४९
१०	१३	२, ४, ५, ६	स्यूचाटार	१६०९	६२४९
				१६७५०	६७४२०

कुल जनसंख्या : ६७४२०

पुरुष : ३४०६४

महिला : ३३३५६

कुल घरधुरी संख्या: १६७५०


प्रति परिवार औषत संख्या : ४.२१

लिङ्ग अनुपात : ०.९८


जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)

२२६२.४२

Nagarjun Municipality Statistics



URBAN_GROWTH



LEGEND
 Urban 2013
 Urban 2033
 Urban 2053
 Ring Road
 Build-up Area
 Stippled Area

HORIZONTAL DATUM
 Datum: 1980
 Origin: Everest
 Unit: Meter
 Projection: UTM
 Zone: 48N
 Datum: 1980
 Origin: Everest
 Unit: Meter
 Projection: UTM
 Zone: 48N

PREPARED BY: CONSTELLATION
 CONSULTANCY SERVICES
 SITAPAILA, KATHMANDU





दर्ता चलानी

दर्ता	चलानी
६५४२	६४३३



पञ्जिकरण अभिलेख

विवरण	दर्ता संख्या
जन्म दर्ता	७३८
विवाह दर्ता	२७२
बसाई सराई दर्ता	२१२
सम्बन्ध विच्छेद	७
मृत्यु दर्ता	१७९



नगरपालिकाको कुल आय तथा व्यय सम्बन्धि विवरण

शिर्षक	आय रकम रु	व्यय रकम रु
निशर्त अनुदान	५३४६७१८३	४७६४३०००
सशर्त अनुदान	१०३७७८३१	६८२३०००
आन्तरिक आय	९९७५०८४३।६	५४७५०८४३।६
राजश्व वाँडफाड	५२७५२७७	५२७५२७७
सामाजिक सुरक्षा अनुदान	३६२९००००	३६२९००००
नगर क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम	१५०५१०००	१५०५१०००
संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०००००००	१०००००००
नेपाल पर्यटन बोर्ड	३०००००	३०००००
लागत सहभागिता	११०१८४७०	११०१८४७०
अन्य भुकम्प कार्यक्रम जि.वि.स	१२१०९२०	१२१०९२०
जिल्ला विकाश समिति	१३८८०००	१३८८०००
जिल्ला जनस्वास्थ्य (सहरी स्वास्थ्य केन्द्र)	३५००००	३५००००
जिल्ला विकाश समिति ओडिफ पुरस्कार	२०००००	२०००००
जम्मा	२४४६७९५२४।६	१९०३००५१०।६



नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी सम्बन्धि शिर्षकगत विवरण


प्रतिशतमा

मालपोत
८८१८६१३.०२

नक्सापास
२९३७१६६७.११

घर जग्गाकर
२८४३८९३३.३५

स्थानीय कर
९९७५०८४३.६०





सामाजिक सुरक्षा भत्ता



विवरण	संख्या	वितरित रकम (रु हजारमा)	फ्रिज रकम (रु हजारमा)
जेष्ठ नागरीक अन्य	९०५	११२८७०००	नभएको
जेष्ठ नागरीक दलित	४९	५३६०००	नभएको
विधवा	१००४	१०९४४०००	नभएको
एकल महिला	७	६००००	नभएको
आशिक अशक्त अपांड	५६	३४५६००	नभएको
पूर्ण अशक्त अपांड	५५	१२०४०००	नभएको
बाल संरक्षण	३४	१२२०००	नभएको
जेष्ठ नागरीक औषधि उपचार भत्ता	१०३०	११९८५०००	नभएको
कुल जम्मा	३१४०	३६४८३६००	नभएको
जेष्ठ नागरीक औषधि उपचार भत्ता बाहेकका भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या	२११०		



आ.व २०७३/७४ को उजुरी तथा गुनासोको अवस्था

विवरण	जम्मा संख्या	फर्छोयोट संख्या	बांकी
अ.दु.अ.आ.को उजुरीहरु	११	१०	१
हेलो सरकारको उजुरीहरु	२	२	०
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	५	५	०
अन्य स्थानीय गुनासो\ उजुरीहरु	३४	३४	०
कुल जम्मा	५२	५१	१

उजुरी फर्छोयोट प्रतिशत ९९ प्रतिशत



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

०७३१७४ को वार्षिक समिक्षा एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियूहरूको १०० औं दिनको कार्यकालको कार्य प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	योजना स्थल	उपभोक्ता समितीको नाम	विनियोजित रकम	अध्यक्षको नाम	सम्भौताको मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
१	देव नगर सडक कालोपत्रे	ना.न.पा.१	संगम टोल विकास संस्था	५००,०००।००	रामशरण थापा	२०७४/३/५	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२	गैरीगाउँ २,३ रोशनको घर हुदै जाने बाटो ढलान नपुग रकम	ना.न.पा.२	बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१५०,०००।००	भक्त ब.लामा	२०७४/३/६	२०७४/३/१५	सम्पन्न
३	पवित्र वस्ती ढल	ना.न.पा.२	पवित्र बस्ती टोल सुधार समिति	१,५००,०००।०	छिरिङ पाल्जु ० लामा	२०७४/३/४		१३०००००
४	कान्तिपुर बाटो ढलान	ना.न.पा. २	ईखाडोल नाम्याल टोल विकास उ.समिति	५००,०००।००	विमलेन्द्र थापा	२०७४/३/५	२०७४/३/२०	सम्पन्न
५	सिलण्डोल बाटो ढलान	ना.न.पा. २	रिड मार्ग ढलान उ.समिति	५००,०००।००	विनोद लामा	२०७४/३/८		सम्पन्न
६	नागार्जुन सुन्दर बस्ती ढलान	ना.न.पा. २	सुगम सडक ढलान उ.समिति	२००,०००।००	राजु सापकोटा	२०७४/३/८	२०७४/३/१५	सम्पन्न
७	पाच धारा मूल संरक्षण तथा खानेपानी उ.समिति	ना.न.पा. ३	पाच धारा मूल संरक्षण तथा खानेपानी उ.समिति	१,०००,०००।०	रामशरण ० नगरकोटी	२०७४/३/६	२०७४/३/२०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

क्र.	स्वागत मार्ग एपिएफ राउडिडग मार्ग ढल	ना.न.पा. ३	स्वागत टोल सुधार समिति	५००,०००/००	मोहन कार्की	२०७४/३/४	२०७४/३/२०	सम्पन्न
९.	सितावाल विकास नि.मा.वि. तल्ला थप ढलान	ना.न.पा. ३	सितावाल विकास आधारभुत विधालय पांचधारा सुन्दर टोल मार्ग उ.समिति	१,०००,०००/०	विष्णु अधिकारी	२०७४/३/६	२०७४/३/२०	सम्पन्न
१०	पाचधारा भित्रिसडक ढलान	ना.न.पा. ३	मार्ग उ.समिति	२५०,०००/००	सुरज कुमार डांगी	२०७४/३/२	२०७४/३/२५	सम्पन्न
११	चिसापानी देखि हल्चोक हुदै इचडगु कुलो सफाई	ना.न.पा. ३		२५०,०००/००				सम्पन्न
१२	महेन्द्रको घर जाने बाटो ढलान	ना.न.पा. ३	इचंगुनारायण लक्जोल बाटो उ.समिति	४००,०००/००	सुदन श्रेष्ठ	२०७४/३/६	२०७४/३/२०	सम्पन्न
१३	खोपा टोल बाटो ढलान	ना.न.पा. ४	खोपाटोल सडक ढलान उ.समिति	१,५००,०००/०	शरद काजी ठापा	२०७४/३/४	२०७४/३/२०	सम्पन्न
१४	सितापाईला ४ विभिन्न स्थान बाटो पिच तथा ढलान	ना.न.पा. ४	१.शक्ती कुमारी टोल सुधार समिति २. विनायक टोल सुधार समिति ३. पञ्चकुमारी महिला विकास समिति ४. रानीपाटी आनीगुम्बा बाटो निर्माण उ.समिति	१,०००,०००/०	होम प्रसाद धिताल शम्सेर ब.भण्डारी सरिता जि.सि. राम श्रेष्ठ	२०७४/३/२५ २०७४/३/१५ २०७४/३/२० २०७४/३/२०	२५०००० १५०००० १००००० २५०००० २०००००	



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

१५	हरिसिद्धि बस्नेत गाउँ हुदै आदेश्वर जाने सडकमा रिटेनिङ वाल	ना.न.पा.५	हरिसिद्धि बस्नेत गाउँ बाटो तथा ढल निर्माण उ.समिति	७००,०००।००	श्रीकृष्ण बस्नेत	२०७४/३/५	२०७४/३/१५	सम्पन्न
१६	बसेल गाउँ बाटो तथा ढल व्यवस्थापन	ना.न.पा.५	सृजना युवा क्लव	५००,०००।००	चन्द्र ब. बसेल	२०७४/३/६	२०७४/३/१५	सम्पन्न
१७	नागार्जुन५ सितापाईला मार्ग ढलान	ना.न.पा.५	दुसालदेवी नव जागरण टोल विकास समुदाय	२५०,०००।००	देव अधिकारी	२०७४/३/८	२०७४/३/१५	सम्पन्न
१८	युवा सहभागिता मार्ग बाटो ढलान	ना.न.पा.५	जनता मार्ग बाटो निर्माण समिति	५००,०००।००	विनोद थापा	२०७४/३/८	२०७४/३/१५	सम्पन्न
१९	छगडोलहुदै इचंगु जाने बाटो	ना.न.पा. ५	चुनभैरव शरणभद्रेश्वर महिला समूह	५२,६०६।००	मिरा कुवंर	२०७४/३/११	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२०	आदेश्वर भद्रमती खोलामा तटबन्धन	ना.न.पा.५	आदेश्वर भद्रमती टोल सुधार संस्था	६५०,०००।००	धनराज तामाङ्ग	२०७४/३/४	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२१	सीताराम देखि कोटश्वर भैरव जाने बाटो	ना.न.पा. ६	कोटश्वर भैरव सिताराम स्कूल सडक कालोपत्रे समिति	५००,०००।००	गजराज खड्का	२०७४/३/२	२०७४/३/२०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

२२	ब्रम्हाकुमारी राजयोग उपसेवा केन्द्र	ना.न.पा. ६	ब्रम्हाकुमारी राजयोग उपसेवा केन्द्र	१,०००,०००।०	० उमा घले	२०७४/३/५	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२३	श्यामेश्वर मन्दिर पाटि निर्माण	ना.न.पा. ६	श्यामेश्वर सामाजिक संस्था भवन निर्माण उ.समिति	४००,०००।००	राजन गिरी	२०७४/३/५	२०७४/३/२०	
२४	कसारथोक बाटो ढलान	ना.न.पा. ६	रामकोट गा.वि.स देखी बराको बोट बाटो निर्माण समिति	१,०००,०००।०	० राजु भारती	२०७४/३/२	२०७४/३/३०	सम्पन्न
२५	अमला बोट देखि ज्योति प्रा.वि बाटो रिटेनिङ्ग वाल	ना.न.पा. ६	कोतादेवी सिमाना सडक निर्माण उ.समिति	५००,०००।००	लब ढुङ्गाना	२०७४/३/८	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२६	सिताराम स्कूल कोट्से भैरव बाटो रिटेनिङ्ग वाल	ना.न.पा. ६	कोटेश्वर भैरव सिताराम स्कूल सडक कालोपत्रे समिति	१,५००,०००।०	गजराज ० खड्का	२०७४/३/२	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२७	गोदाम थोक खण्डो चुरीघाटी सडक तथा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	ना.न.पा. ७	चुरीघाटी सडक निर्माण समिति	१,०००,०००।०	० कविराज घले	२०७४/३/४	२०७४/३/२०	सम्पन्न
२८	रामकोट मूल सडक देखि कुतेगाउ हुदै इन्द्रायणी पाखा जाने बाटो वाल तथा डनेनिर्माण	ना.न.पा. ७	रामकोट मूल सडक कुते गाउ हुदै इन्द्रायणी पाखा जाने बाटो निर्माण समिति	५००,०००।००	ठाकुर पुरी	२०७४/३/४	२०७४/३/२०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
१	महाँकाल, टारगाउँ, गोदामथोक सडक ढलान	७	२० लाख	०२/०३/२०७४		गोविन्द हरि गोतामे (श्रीमान नगर प्रमुख ज्यूको पदबाहली हुँदाको प्रथम निर्णय अनुसार)	२००००००
१	गोदाम थोक खण्डको चुरीघाटी सडक तथा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	७	१० लाख	०४/०३/२०७४		कवीराज घले	१००००००
३	रामकोट मूल सडक देखि कुतेगाउँ हुँदै इन्द्रायणी पाखा जाने बाटो वाल तथा ड्रने निर्माण	७	५ लाख	०४/०३/२०७४		ठाकुर पुरी	५००००००
५	नागार्जुन ७ शुशिलको घर देखि नयाँटोल	७	१ लाख				१००००००
६	नागार्जुन अधिकारी टोल बाटो	७	१ लाख				१००००००
वडा नं. ८							
सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
१	बसपार्क देखि भिमसेन स्थान सम्मको बाटो ढलान	८	५ लाख	०२/०३/२०७४		शम्भु प्रसाद वाग्ले	५००००००
२	बाल बोध मा.वि. सुधार तथा कम्प्युटर वितरण	८	४ लाख ५० हजार	०५/०३/२०७४		गोकुल कुवँर	४५०००००
३	भिमढुंगा घुम्ती सडक ढल व्यवस्थापन	८	४ लाख ५० हजार	०५/०३/२०७४		सुवास गिरी	४५०००००
४	खड्का गाउँ पाखुरे सडक ढलान	८	५ लाख	०६/०३/२०७४		मंगले तामाङ	५००००००
५	श्री भिमढुंगा निम्न मा.वि (पुल निर्माण)	८	२ लाख	०६/०३/२०७४		विश्व राम गर्तोल्ला	२००००००



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	प्रस्तावित मिति	अनुमोदित मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
१	बसपार्क देखि भिमसेन स्थान सम्मको बाटो ढलान	८	५ लाख	०२/०३/२०७४		शम्भु प्रसाद वाग्ले	५०००००
२	बाल बोध मा.वि. सुधार तथा कम्प्युटर वितरण	८	४ लाख ५० हजार	०५/०३/२०७४		गोकुल कुवँर	४५००००
३	भिमढुंगा घुम्ती सडक ढल व्यवस्थापन	८	४ लाख ५० हजार	०५/०३/२०७४		सुवास गिरी	४५००००
४	खड्का गाउँ पाखुरे सडक ढलान	८	५ लाख	०६/०३/२०७४		मंगले तामाङ	५०००००
५	श्री भिमढुंगा निम्न मा.वि (पुल निर्माण)	८	२ लाख	०६/०३/२०७४		विश्व राम गर्तौला	२०००००

		वडा नं. ९					
सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
१	पञ्चकन्या मार्ग बाटो ढलान	९	१५०००००		२०७४।३।२९	राजकुमार विडारी	१५०००००

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
२	ध्याम्पे कुवा संरक्षण एवं भवन निर्माण	१०	५ लाख	०२/०३/२०७४		बिदुर पन्त	५०००००
		जम्मा	रकम				२६७७२१६९

सि.नं	योजनाको नाम	वडा नं.	रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	उ.स को अध्यक्षको नाम	भुक्तानी रकम
	सितापाईला, रामकोट, भिमदुंगा तथा स्यूचाटार सडक खण्डमा १ ग्रावेल	७	२५६५००		२०७४।३।२९	विश्वकर लामा	२५६५००
	२ बाटो साइड डेन सफा गर्ने	५	१०००००		२०७४।३।२९	महेश रिमाल	१०००००
	३ सितापाईला, रामकोट सडक खण्डमा ग्रावेल गर्ने	५	५५९०००		२०७४।३।२३	सुनिल थापा	५५९०००
	४ सितापाईला देखि भिमदुंगा मुल सडक ग्रावेल	६	४२८१००		२०७४।३।२७	गजराज खड्का	४२८१००
	५ ढल व्यवस्थित गर्ने	५	११८६५०		२०७४।३।२३	सुनिल थापा	११८६५०
	६ सितापाईला रामकोट खण्ड ग्रावेल	८	६१७५५४		२०७४।३।१५	भुल्ले तामाङ्ग	६१७५५४
			विभिन्न स्थान ग्रावेल रकम				२०७९८०४
			बोर्ड बैठकबाट जम्मा रकम				२६७७२१६९
			जम्मा रकम				२८८५१९७३



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

२९	महिला लक्षित कार्यक्रम	१५००००				१५००००	२०७४।०५।१६	सम्पन्न
	संगम टोल सडक कालो पत्रे	५०००००				५०००००	२०७४।५।२१	सम्पन्न
३०	सुन्दर नगर ढल व्यावस्थापन	३१३५०००				३१३५०००		सम्पन्न
	इचंगु नारायण संरक्षण	३००००००				३००००००	२०७४।०५।१६	सम्पन्न
३१	राजकुलो सडक निर्माण	१५००००				१५००००	२०७४।०५।२१	सम्पन्न
३२	हेम पौडेलको घर हुदै राजकुलो जोड्ने बाटो ढलान	८०००००				८०००००	२०७४।०५।२३	सम्पन्न
३३								
३४	,सीतापाईला टौफिकल रामकोट सीताराम स्कुल सडक ढलान	६४०००००	३४७६५२२			२९२३४७८	२०७४।०५।२५	सम्पन्न
३५	रातेमाटो सूचना पार्क	२०००००				२०००००	२०७४।०५।२६	सम्पन्न
	जम्मा रकम					१०८५८४७८		

जम्मा रकम रु.३९७१०४५१।-(तीन करोड सन्तानब्ये लाख दश हजार चार सय एकाउन्न)

निर्वाचित जनप्रतनिधिज्यूहरूको १०० औं दिनको कार्यकालको भौतिक एवं सामाजिक कार्य प्रगति




योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

क्र.सं	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	योजना स्थल	विनियोजित रकम	सम्भाव्यता मिति	माननीय सांसदज्यूहरूको योजना
१	महेश नारायण खाने पानी योजना	नागार्जुन न.पा ११	१,५०,०००।	२०७३/१२/०३	सम्पन्न
२	बृहत खानेपानी योजना	नागार्जुन न.पा ६	१,००,०००।	२०७३/१२/०३	सम्पन्न
३	सितापाइला आदेश्वर इचंगु सडक	नागार्जुन न.पा ५	५,००,०००।	२०७३/१२/१८	सम्पन्न
४	सिद्धि विनायक मन्दिर निर्माण	नागार्जुन न.पा १	१,००,०००।	२०७३/१२/३०	सम्पन्न
५	ध्वाङ्ग खोला खानेपानी तथा मन्दिर सरसफाई	नागार्जुन न.पा १	१,००,०००।	२०७३/१२/३०	सम्पन्न
६	इचंगु नारायण मन्दिरमा पाटी निर्माण	नागार्जुन न.पा ३	५,००,०००।	२०७३/१२/३१	सम्पन्न
७	इचंगु नारायण मन्दिर परिसर सार्वजनिक पार्क तथा उद्यान निर्माण	नागार्जुन न.पा ३		२०७३/१२/३१	सम्पन्न
८	टौखेल सामुदायिक भवन निर्माण	नागार्जुन न.पा ६	९,००,०००।	२०७३/१२/३१	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

स्वयम्भू सीतापाइला सडक (९ ग्यावियनवाल निर्माण)	नागार्जुन न.पा ४	२,००,०००।	२०७३/१२/३०	माननीय सांसदज्यूहरूको योजना
१० सुवर्ण शाक्यको घर देखि तारेकेश्वर	नागार्जुन न.पा ९	३,००,०००।	२०७३/१२/२५	सम्पन्न
११ कुलो धारा देखि पानी ट्याकी बाटो निर्माण	नागार्जुन न.पा ५	३,५०,०००।	२०७४/०२/२९	सम्पन्न
१२ वद्रीनारायण धाम निर्माण	नागार्जुन न.पा ९	५,००,०००।	२०७४/०२/१०	सम्पन्न
१३ बज्रयोगिनी बाटो निर्माण	नागार्जुन न.पा ५	४,५०,०००।	२०७४/०३/०४	सम्पन्न
१४ सितारियो डोजो हल	नागार्जुन न.पा १	५,००,०००।	२०७३/१२/२७	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाट विनियोजित रकम
१५ सत्तल चौर खेल मैदान निर्माण	नागार्जुन न.पा ३।	१०,००,०००	२०७३/१२/३१	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाट विनियोजित रकम
१६ फुटबल खेल मैदान निर्माण, खुङ्किलो चौर गोदामथोक	नागार्जुन न.पा ७	५,००,०००।	२०७३/१२/३१	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाट विनियोजित रकम
१७ काठमाडौं १ योजना	नागार्जुन न.पा ७	५,००,०००।	२०७४/०२/२८	अर्थ मन्त्रालय



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

क.स	योजनाको नाम	योजना स्थल	उ. समितिको नाम	विनियोजित रकम	सम्झौता मिति	अध्यक्षको नाम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	१.सीपमुलक तालिम २.वैशाखी र हवील चियर अपाङ्गताको लागि ३.दलित तथा जनजातिविधार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री	ना.न.पा १	रानीवन जन जागरण उ समिति	७५,०००। ११२५००। ९३७५०। २८१२५०।	२०७३।९।८	सजन लामा	२०७३।१०।१०	सम्पन्न २०७३।११।१२
२	सिपमुलक कार्यक्रम एंवम सामग्री खरिद	ना.न.पा ९	दलितजनजाति अपाङ्ग तथा असहाय समिति	७५,०००।	२०७३।९।२१	ओम बहादुर तामाङ्ग	२०७३।१०।२०	सम्पन्न ०७३।१०।१८
३	महिला विधालय	न.न.पा १३	हाम्रो आर्दश महिला विधालय	११२५००	२०७३।९।२४	बिदुर पन्त	२०७३।११।२५	सम्पन्न २०७३।११।१८
४	बृद्धबृद्धालाई सम्मान कार्यक्रम	ना.न.पा १	वनदेवी महिला उत्थान संघ	९३,७५०।		भवानी थापा मगर		सम्पन्न
५	ग्रामिण समाज सुधार केन्द्र कार्यक्रम	न.न.पा. ५	ग्रामिण समाज सुधार केन्द्र	३७,५००।	२०७३।९।२१	सुवास के. सी	२०७३।१०।२०	सम्पन्न
६	१ पंचकन्या मन्दिर,२ बसाहाको चौर सामुदायिक भवन ३ तारकेश्वर मन्दिर जिर्णोदय ४ तारकेश्वर संरक्षण	ना.न.पा ८	शुभ गर्जन नेपाल	७५,०००। ७५,०००। ११२५००। ७५,०००। ३,३७,५०००।	२०७३।९।१	गीता खनाल	२०७३।११।१५	सम्पन्न २०७३।१०।१३ (४ वटा योजना कार्यक्रम एउटै उ समितिले गरेको)
७	जयन्तेश्वर मार्ग	न.न.पा ८	जयन्ती मार्गउ समिति	१,५०,०००।	२०७३।८।३०	नारायण भट्टराई	२०७३।१०।२०	सम्पन्न
८	बैद्यटार नाग्लेटार सडक मर्मत	न.पा ९	बैद्यटार नाग्लेटार उ समिति	३७,५००।	२०७३।८।१७	राजकुमार तामाङ्ग	२०७३।९।१६	सम्पन्न २०७३।१०।१२



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

९	महिला लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा कार्यक्रम	न . पा २	कुमारी मन्दिर तथा सेतो पधैरो संस्था	२,८१,२५०।	२०७३÷८÷१७	गोपाल धमला	२०७३÷९÷२०	सम्पन्न
१०	खेलकुद संघ संस्थाको लागी सामान खरिद	न पा १	नगार्जुन बहुउद्देशिय युवा क्लव	७५,०००।	२०७३÷८÷८	विजय लामा	२०७३÷९÷१०	सम्पन्न २०७३÷१०÷२८
११	सिलण्डोल गणेश मन्दिर संरक्षण	न पा २	मंगलनगर टोल विकास समिति	७५,०००।	२०७३÷८÷६	सिंह बहादुर कार्की	२०७३÷९÷१०	सम्पन्न २०७३÷१०÷२०
१२	टुसालदेवि नवजागरण समुदायलाई कार्यक्रम	ना न पा ५	टुसालदेवी नवजागरण टोलविकास समुदाय	७५,०००।	२०७३÷८÷२	देव बहादुर अधिकारी	२०७३÷९÷१०	सम्पन्न
१३	आर्दश मार्ग बाटो ग्राबेल	ना न पा ५	आर्दश मार्ग उ समिति	३७५००।	२०७३÷७÷१९	योगेन्द्र श्रेष्ठ	२०७३÷९÷२०	सम्पन्न २०७३÷१०÷९
१४	महादेव थानबाटपुर्व जाने बाटो ढल बाटो निर्माण	न पा ६	छगडोल टोल विकास संस्था	१५००००।	२०७३÷९÷२६	कृष्णमान श्रेष्ठ	२०७३÷११÷२०	सम्पन्न २०७३÷११÷१५
१५	मुलचोक कृष्णदाईको घर देखि रामहरि न्यौपानेको घर अगाडी सम्म ढल	न पा ६	छगडोल टोल विकास संस्था	७५०००।	२०७३÷९÷२६	कृष्णमान श्रेष्ठ	२०७३÷११÷२५	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

१६	प्यार कुवैरकोघर देखि माथि मुलबाटो पुर्णदाईकोघरसम्म खुड्किलो तथा ढल	न पा ६	छगडोल टोल विकास संस्था	७५०००।	२०७३÷९÷२६	कृष्णमान श्रेष्ठ	२०७३÷११÷१५	सम्पन्न
१७	महिला लक्षित सिप विकास कार्यक्रम	न. पा १३	समृद्ध टोल विकास संस्था	१३१२५०।	२०७३÷९÷२८	ईश्वरीदेवी भण्डारी	२०७३÷११÷२०	सम्पन्न
१८	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	न.पा १३	समृद्ध टोल विकास संस्था	११२५००।	२०७३÷९÷२८	ईश्वरीदेवी भण्डारी	२०७३÷११÷२०	सम्पन्न
१९	च्याउ खेतीतथा कुखुरा पालनर कृषि भ्रमण,भौतिक सहयोग,खेलकुदहरु संचालन गर्ने	ना.न.पा १	रानीवन जनजागरण उ समिति	१५००००। ११२५००। ११२५००। जम्मा ३७५०००।	२०७३÷१०÷५	सजन लामा	२०७३÷१२÷२०	सम्पन्न
२०	सचेतना महिला भवन निर्माण	ना.न.पा ६	छगडोल पुतुवार टोल सुधार समिति	१८७५००।	२०७३÷१०÷६	सुन्दर पुतुवार	२०७३÷१२÷२० २०७३÷११÷३०	सम्पन्न
२१	खुड्किलो निर्माण वडा नं ७	ना न पा ६	छगडोल पुतुवार टोल सुधार समिति	१५००००।	२०७३÷१०÷६	सुन्दर पुतुवार	२०७३÷१२÷२५	सम्पन्न
२२	चुनदेवी ढल तथा बाल निर्माण	ना.न.पा ६	नागेश्वरी टोल सुधार समिति	७५०००।	२०७३÷१०÷६	चन्द्र ब. पुतुवार	२०७३÷१२÷३० २०७३÷१२÷३०	सम्पन्न
२३	१ अचार दालमोट खेलौना आदी २ ,महिलाहिसा कानुन सम्बन्धी चेतना तालिम	ना.न पा १०	भिमदुङ्गा बहाल टोल विकास संस्था	३७५००। ३७५००। ७५०००।	२०७३÷१०÷६	इन्द्रनारायण मर्हजन	२०७३÷१२÷२०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

२४	आमा समुहको लागी कार्यक्रम	ना.न पा १०	भिमदुङ्गा बहाल टोल विकास संस्था	७५०००।	२०७३÷१०÷६	इन्द्रनारायण मर्हजन	२०७३÷१२÷२५	सम्पन्न २०७३÷११÷१५
२५	लक्षित वर्ग विपन्न दलित जनजाति एवं अपाङ्गता भएका	ना न पा ३	जन सरोकार अभियान नेपाल	३७५०००।	२०७३÷५÷६	राधिका खतिवडा		सम्पन्न
२६	चौतारा पुल बाट ढल राखी बुद्धि विश्वकर्माको घर जाने बाटो ढल तथा ढलान	ना न पा ३	जुंगेखोला रातोमाटेकच्ची मोटर बाटो निर्माण उ समिति	१५००००।	२०७३÷५÷१५	गोवर्धन के.सी	२०७३÷७÷१३	सम्पन्न २०७४÷११÷१७
२७	रामहरिको पसल देखि शक्तिबल्लभेश्वर मन्दिर जाड्ने मोटर बाटो बनाउने	ना न पा १०	काठासाघु शक्तिबल्लेश्वर सडक निर्माण उ समिति	१५००००।	२०७३÷६÷१४	रामहरि प्रसाद मरहट्टा	२०७३÷९÷१०	
२८	खरिटार भित्री सडक मर्मत सुधार	ना न पा ७	खरिटार भित्री सडक निर्माण समिति	७५०००।	२०७३÷७÷१९	एक ब कार्की	२०७३÷८÷२५	सम्पन्न
२९	हाकुचाको सिचाई	ना न पा ९	हाकुचाको कुलो मर्मत तथा निर्माण समिति	७५०००।	२०७३÷१०÷१४	रामकाजी गिरी	२०७३÷१२÷२०	
३०	राधाकृष्ण खानेपानी साविक ९	ना न पा ८	राधाकृष्ण खानेपानी तथा सरसफाई उ समिति	२२५०००।	२०७३÷१०÷२३	प्रकाशचन्द्र गिरी	२०७३÷११÷२५	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

३०	राधाकृष्ण खानेपानी साविक ९	ना न पा ८	राधाकृष्ण खानेपानी तथा सरसफाई उ समिति	२२५०००।	२०७३÷१०÷२३	प्रकाशचन्द्र गिरी	२०७३÷११÷२५	सम्पन्न
३१	१,पुरीगाउँ खानेपानी २,रामकोट पुरीगागाउँ कुमहिटि सडक	ना.न.पा. ९	रामकोट मुल सडक देखि कुमाहिटि धारा चौर बाटो निर्माण समिति	७५,०००। २,२५,०००।	२०७३÷९÷२२	भगवान घले	२०७३÷११÷२०	सम्पन्न
३२	कृषि सडक सुर्वण शाक्यको घर देखि तारकेश्वर खानेपानी सम्मको सडक स्तोर	ना पा १३	समृद्ध टोल विकास संस्था	१,६८,७५०।				
३३	रामकोट बराकोबोट कृषि सडक	ना.न.पा. ८	रामकोट गा.वि.स.देखि बराकोबोट सम्म बाटो निर्माण समिति	९३,७५०।	२०७३÷८÷५	राजु भारती	२०७३÷१०÷१०	सम्पन्न २०७३÷११÷११
३४	खौपाटोल खानेपानी उ.समिति	ना.न.पा. ४	खौपाटोल खानेपानी उ.समिति	१६८७५०।	२०७३÷११÷९	गोपाल न्यौपाने	२०७३÷१२÷२५	सम्पन्न
३५	जनजाति लक्षित कार्यक्रम (घाट निर्माण	ना.पा.१४	हसन्तार टोल विकास संस्था	११२५००।	२०७३÷१०÷२४	विश्वकर लामा	२०७३÷१२÷१०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

३६	फुटबल चौर ट्रस निर्माण	न.पा.१४	हसन्तार टोल विकास संस्था	३३७५००।	२०७३÷१०÷२४	विश्वकर लामा	२०७३÷११÷२५	सम्पन्न २०७३÷११÷२६
३७	दक्षिण कालीमाई मन्दिर फुटवल चौरलाई हुने गरि ट्रस निर्माण	न.पा.१४	हसन्तार टोल विकास संस्था	१२७५००।	२०७३÷१०÷२४	विश्वकर लामा	२०७३÷१२÷१०	सम्पन्न
३८	सानो खोल्सी खा.पा.मुहान मर्मत २. पाखुरे घाटेपाटी निर्माण	न.पा.११	पाखुरे कानपुर टोल विकास संस्था	९३७५०।	२०७३÷११÷११	मंगले तामाङ्ग	२०७४÷११÷२५	सम्पन्न
३९	पाखुरे कृषि सडक मर्मत सुधार २.ठुलोखोलाकानपुर खा.पा.मुहान ३.पाखुरे मगल्डी खड्गा गाउँ मजुवा खा.पा.सुधार ४.खड्का गाउँ पाखुरे फेदी सडक	न.पा.११	महेश नारायण टोल विकास संस्था	१३१२५०। ३७५००। ७५०००। १५००००। ३९३७५०।	२०७३÷११÷१२	फिल्के तामाङ्ग	२०७४÷११÷२०	सम्पन्न
४०	गोरे बलामीको घर हुदै पुरु थापाको बाँसको भ्याङ्ग सम्म बाटो निर्माण	न.पा.५	शरणपुर टुसालदेवी बाटो तथा ढल निर्माण उ.समिति	१८७५००।	२०७३÷२÷२७	प्रविन थापा	२०७३÷४÷२७	सम्पन्न २०७३÷११÷१०
४१	महिला भवन निर्माण	न.पा.६	खानेपानी तथा महिला सामुदायिक भवन निर्माण समिति	१५००००।	२०७३÷११÷९	सविता खकुरेल	२०७४÷११÷२०	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

४२	महिला समूह भवन निर्माण	न.पा.७	श्री भैरवी महिला विकास समूह	७५०००। थप ७००००। १४४५४०।	२०७३÷११÷१२	रिता खतिवडा		सम्पन्न
४३	सिताराम टोलमा ढल निर्माण	न.पा.७	नयां बस्ती टोल सुधार समिति	१५००००।	२०७३÷१०÷२४		२०७३÷१२÷२५	सम्पन्न
४४	घऽखोला भिरकोट जाने बाटोमा साईड ड्रेन २.सुन्दरी कमलामाई मन्दिर संरक्षण	नागार्जुन १०	सुन्दरी कमलामाई टोल विकास संस्था	७५०००। ३७५००। ११२५००।	२०७३÷११÷१८	कृष्णमान स्याङदान	२०७४÷२÷२०	सम्पन्न
४५	५२६ खानेपानी तथा सरसफाई उ.स.डिप बोरिङ	नागार्जुन ७	रामकोट वडा नं ५ र ६ खानेपानी तथा सरसफाई उ. समिति	१५००००।	२०७३÷११÷१९	मधु ढुङ्गाना	२०७४÷१२÷२५	सम्पन्न
४६	१. बस्नेत गाउँ जाने बाटो कुलो मर्मत सुधार	नागार्जुन ५	हरिसिद्धि बस्नेत गाउँ बाटो तथा ढल निर्माण उ.समिति	३७५००।	२०७३÷११÷१८	श्रीकृष्ण बस्नेत	२०७३÷१२÷३०	सम्पन्न
४७	सोतिगाउँ चालिसे बाँध निर्माण	नागार्जुन ९	सोतिगाउँ चालिसे बाँध निर्माण तथा मर्मत समिति	७५०००।	२०७३÷११÷२३	माधव गिरी	२०७३÷१२÷२९	



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

४८	गैरीगाउँ चौतारा मन्दिर मर्मत	नागार्जुन २	लसुनपुरे चौतारा टोल विकास संस्था	७५०००।	२०७३÷११÷२४	भुवन नगरकोटी	२०७३÷१२÷३०	सम्पन्न
४९	साविक स्यूचाटार ८ बाट रामकोट जोड्ने सडक निर्माण	नागार्जुन १४	खनाल गाउँ टोल विकास संस्था	३०००००।	२०७३÷११÷२६	कृषिराम दवाडी	२०७४÷१२÷२५	सम्पन्न
५०	वसपार्क भिमसेनस्थान सडक २. वसपार्क पिपल चौर स्वास्थ्य सडक ३. नर्सरी भन्जाङ्ग खेलकुद चौर निर्माण ४. भिमसेन स्थान मर्मत सुधार	ना.न.पा.११ हाल ८	भिमदुङ्गा टोल विकास संस्था	७५०००। १३१२५०। ७५०००। ७५०००। जम्मा ३५६२५०।	२०७३÷१२÷२	शम्भु प्रसाद वाग्ले	२०७४÷२÷२०	सम्पन्न
५१	राजकुलो बाटो तथा बाल निर्माण	नागार्जुन ५	घऽपाखा आदेश्वर राजकुलो सडक निर्माण समिति	७५०००।	२०७३÷१२÷१८	राजन व. सिलवाल	२०७४÷२÷२५	सम्पन्न
५२	डाडांपौवा खानेपानी उ.समिति	न.पा. ६	डाडांपौवा खानेपानी	१५००००।	२०७३÷१०÷१३	प्रकाश मान शाही	२०७३÷१२÷१०	सम्पन्न २०७४÷११÷१७
५३	शान्तीनगर खानेपानी	ना.न.पा ७	शान्तीनगर खानेपानी उ. समिति	२०००००।	२०७३÷१२÷२४	केशव प्र गिरी	२०७४÷३÷२०	
५४	त्रिवेणी कौडु भगवती मन्दिर जाने सडक	ना.न.पा ७	कौडु भगवती मन्दिर संरक्षण तथा सम्बर्दन समिति	७५०००।	२०७३÷१२÷३१	दिपकराज भट्टराई	२०७४÷३÷२५	सम्पन्न
५५	स्थानापती महिला सामुदायिक भवन निर्माण	ना.न.पा १४ हाल ७	पुरानो पानी ट्याकी टोल विकास संस्था	१६८७५०	२०७३÷१२÷३१	शैलेन्द्र लामा	२०७४÷३÷२५	
५६	छवीसे सिचाइ आयोजना	ना.न.पा ७		३७५००।	२०७३÷१२÷३१	राजन पुरी	२०७४÷३÷२५	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

क्र.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रमस्थल	प्रस्तावित लागत अनुमान	आम्दानीको आधारमा १५ प्रतिशत कम रकम विनियोजन गरिएको	कैफियत
१	नविन लामाको घरदेखि वाल वि.मा.सम्म ड्रेन निर्माण	ना.न.पा १	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
२	सिमपानी खानेपानी योजना	ना.न.पा १	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
३	शान्ति चोक नजिक सडक निर्माण (भित्री सडक)	ना.न.पा २	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
४	सुर्योदय टोल सडक निर्माण	ना.न.पा २	१००००००	८५००००	सम्पन्न
५	तिनघरे डिप बोरिङ्ग खानेपानी	ना.न.पा २	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
६	चौतारा मार्ग सडक ढलान	ना.न.पा २	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
७	छ्वासल निर्माण	ना.न.पा २	२००००००	१७०००००	सम्पन्न
८	इचगु मन्दिर पछाडी देखि बङ्गला जाने सडक ढलान	ना.न.पा ३	२००००००	१७०००००	सम्पन्न




योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

९	पाँचधारा भङ्खालो उकास्ने	ना.न.पा ३	२०००००	१७००००	सम्पन्न
१०	डल्ले पूतुवारको घर देखि पदम तामाङ घर सम्म कृषि सडकनिर्माण ९	ना.न.पा ६	२२५०००	१९१२५०	सम्पन्न
११	गणेश मन्दिरको उकालो बाटो ढलान साविक, ७	ना.न.पा ६	२२५०००	१९१२५०	सम्पन्न
१२	जयन्तीपूर खानेपानी	ना.न.पा ८	२०००००	१७००००	सम्पन्न
१३	महाकाल वरगाउँ गोदामथोक सडक	ना.न.पा ९	२०००००	१७००००	सम्पन्न
१४	रामकोट पुरीगाउँ कुमाहिटी सडक	ना.न.पा ९	२०००००	१७००००	सम्पन्न
१५	तरापुञ्ज सोतीगाउँ हुदैँ चापाँवोट जोड्ने सडक	ना.न.पा ९	२०००००	१७००००	सम्पन्न
१६	शखा मार्ग (वतासे ईन्द्रायणी पाखा जाने सडक)	ना.न.पा ९	७५०००	६३७५०	सम्पन्न
१७	सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सडक, ढल बसपार्क पिपलचौर	ना.न.पा ९	५००००	४२५००	सम्पन्न
१८	हेल्थपोष्टसम्म जाने बाटो निर्माण	ना.न.पा ११	२०००००	१७००००	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

१९	खड्का गाउँ, कानपुर पाखुरे सडक निर्माण	ना.न.पा ११	२०००००	१७००००	सम्पन्न
२०	भिमसेनस्थान, दुवेचौर बरुवालगाउँ थाप्ले सडक निर्माण	ना.न.पा ११	२०००००	१७००००	सम्पन्न
२१	भालुखोला भिमसेनस्थान वृहत खानेपानी	ना.न.पा ११	२०००००	१७००००	सम्पन्न
२२	पञ्चकन्या मार्ग स्तरउन्नती	ना.न.पा १२	३०००००	२५५०००	सम्पन्न
२३	पञ्चकन्या मन्दिर मर्मत संभार	ना.न.पा १२	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
२४	साविक स्यूचाटार ४को बाटो स्तर उन्नती रकम	ना.न.पा १३	२०००००	१७००००	सम्पन्न
२५	घायम्पेकुवा क्रियापुत्री भवन निर्माण	ना.न.पा १३	३०००००	२५५०००	सम्पन्न
२६	सामुदायिक भवन मर्मत तथा संभार	ना.न.पा १३	२७५०००	२३३७५०	सम्पन्न
२७	ढल खरिद	ना.न.पा १३	२०००००	१७००००	सम्पन्न
२८	ग्रिन सिटी खनाथोक सार्वजनिक चौरमा पार्क निर्माण	ना.न.पा १४	२५०००	२१२५०	सम्पन्न
२९	खनालथोकमा स्थानापति देवी मन्दिर निर्माण	ना.न.पा १४	५००००	४२५००	सम्पन्न
३०	दक्षिणकाली माई मन्दिर ,फुटबल चौरलाई हुने गरी टस्ट निर्माण	ना.न.पा १४	१५००००	१२७५००	सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

क्र.स	योजनाको नाम	योजना स्थल	उ.समिति नाम	विनियोजित रकम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	कैफियत
१	रानीवन माइक्रोचोक स्टेसन ढल व्यवस्थापन	ना.न.पा.१	घोङ्गखोला ढल निर्माण समिति	१७२५७११	रामहरि क्षेत्री	२०७३।११।१७		सम्पन्न
२	इचडगु नारायण पर्यटन गुरुयोजना	ना.न.पा.३	एरिना डेभलपमेन्ट कन्सल प्रा.लि.	१८००००	नारायण बोहरा	२०७३।११।१५		सम्पन्न
३	नागार्जुन २ तिनघरे प्रतिक्षालय निर्माण	ना.न.पा.२	कुमारी मन्दिर तथा सेतौं पधेरा टोल विकास संस्था	२०००००	गोपाल धमला	२०७३।१२।२०		सम्पन्न
४	रामकोट खरिटारद बाटो बिस्तार	ना.न.पा.६	खरिटार टोल सुधार समिति	२०००००	शान्ता प्र. सापकोटा	२०७३।१२।२१		सम्पन्न
५	वडा नं ३ स्वागत मार्ग ढल व्यवस्थापन	ना.न.पा. ३	स्वागत मार्ग टोल सुधार समिति	३०००००	मोहन कार्की	२०७३।१२।३२		सम्पन्न
६	गोदामथोक वडा नं ७ को लागि डेन र ग्रावेलबको लागि	ना.न.पा ९ हाल ७	महांकाल टार गाँउ गोदामथोक सडक निर्माण समिति	३०००००	गोविन्द्र हरि गोतामे	२०७३।१२।२२		सम्पन्न
७	रातोमाटे बाटो मर्मत साईलाको घर नजिक ढलान गर्ने कार्य	ना.न.पा ३	आकाश भैरव रातोमाटे भ्यूटावर टोल विकास संस्था	५०००००	आईतमान पुतुवार	२०७३।१२।२२		सम्पन्न
८	नागार्जुन ७ इन्द्रयणी खोल्वा देखि बैरनी टोल हुदै कुमाहिटी जाने बाटो ढलान	ना.न.पा ७	रामकोट मुल सडक निर्माण समिति	३०००००	भगवानराज घले	२०७३।१२।२१		सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

९	नव जागरण टोल बाटो ढलान	ना.न.पा १	नव जागरण टोल सुधार समिति	११०००००	मिन ब. बस्नेत	२०७३।१२।२७		सम्पन्न
१०	पञ्चकन्या मन्दिर निर्माण उ. समिति वडा नं ६ कसारथोकलाई	ना.न.पा ६	पञ्चकन्या बाटो निर्माण उ. समिति	३०००००	शिव सरण गिरी	२०७३।१२।२७		सम्पन्न
११	सितापाइला आदेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन	ना.न.पा ५	आदेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन तथा संरक्षण समिति	२०००००	पुरुषोत्तम के.सी	२०७३।१२।२९		सम्पन्न
१२	सेतो घर भुल्लुगां सडक वालको लागि	ना.न.पा ८	शान्तीनगर टोल विकास संस्था	६०००००	रामेश्वर प्र. भट्टराई	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१३	सिंगारी पाटी कार्की गाउँ बाटो ढलान	ना.न.पा ६	सिंगारी पाटी कार्की गाउँ बाटो समिति	३०००००	रविन्द्र कार्की	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१४	इचंगु नारायण मनकामना तिनघरे मार्ग मर्मत सुधार	ना.न.पा १	मनकामना नागार्जुन सामुदायिक विकास समिति नेपाल	३०००००	नेत्र प्र. अधिकारी	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१५	कोटश्व भैरव सामुदायिक भवन	ना.न.पा ६	श्री कोटश्व भैरव सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार समिति	३०००००	गजराज खड्का	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१६	रामकोट युवा क्लब फर्निचर	ना.न.पा ६	रामकोट युवा क्लब	१०००००		२०७३।१२।३१		सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

१७	सिंगारी पाटी कजवे निर्माण	ना.न.पा ६	शुभ गर्जन नेपाल	४०००००	गिता खनाल	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१८	तिनघर कुवा जाने बाटो (पुरानो बस्ती) ढलान	ना.न.पा २	कुमारी मन्दिर तथा सेतो पधेरो टोल विकास संस्था	३०००००	गोपाल धमला	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
१९	गैरीगाँउ सहयोगी मार्ग नागार्जुन ३	ना.न.पा ३	गैरीगाँउ सहयोगी मार्ग नागार्जुन	२०००००	धर्म ब.तामाङ्ग			सम्पन्न
२०	सेतो घर मुल सडक देखि श्रीरामको घर सम्मको उकालो बाटो ढलान वडा नं	ना.न.पा.१०	शान्ति नगर टोल विकास संस्था	५०००००	राजेन्द्र प्र.भट्टराई	२०७३।१०।२४		सम्पन्न
२१	भण्डारी टोल सडक मर्मत	ना.न.पा १४	हसन्टार टोल विकास संस्था	२०००००	विश्वकर लामा	२०७३।१०।२४		सम्पन्न
२२	महेशनारायण बृहत खानेपानी	ना.न.पा.११	महेशनारायण बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उ.समिति	६०००००	भिल्लके तामाङ्ग	२०७३।०९।०६		सम्पन्न
२३	स्यूचाटार १४ ढल व्यवस्थापन साविक स्यूचाटार	ना.न.पा. १४	जागरण टोल सुधार समिति	२०००००	शिवराम गौतम	२०७३।११।११		
२४	बाटो ढलान	ना.न.पा १	रानीवन जनजागण उ. समिति	५०००००	सजन लामा	२०७३।१२।०२		सम्पन्न



योजना तथा कार्यक्रमगत प्रगति

२५	खोपाटोल बाटो ढलान	ना.न.पा. ४	खोपाटोल सडक बाटो ढलान	५०००००	शरद काजी स्थापित			सम्पन्न
२६	दुवेचौर ग्यावियन बाल ना.न.पा. ११ खड्का गाउँ ढुगां सोलिङ्ग कार्य	ना.न.पा. ८	महेश नारायण टोल विकास संस्था	१००००००	भिल्लके तामाङ्ग	२०७३।१२।३१		सम्पन्न
२७	सिद्धेश्वर बृद्ध बृद्धा जमघट स्थल मर्मत	ना.न.पा. ९	सिद्धेश्वर बृद्ध बृद्धा जमघट स्थल मर्मत उ. समिति	३०००००	खड्गा केशर पुरी	२०७३।११।१५		सम्पन्न
२८	सिता बाल विकास १९.नि.मा.वि	ना.न.पा. ३	सीता बाल विकास आधारभुत विधालय भौतिक निर्माण उ. समिति	३०००००	बिष्णुमणि अधिकारी	२०७३।११।१९ ८		सम्पन्न
२९	श्यामेश्वर समिति लाई सामान खरिद	ना.न.पा. ६	श्यामेश्वर रामायण भजन समिति	५०००००	बिष्णुराज पुरी	२०७३।१२।१० १		सम्पन्न
३०	इच्छङ्गु नारायण मन्दिर पाटी निर्माण	ना.न.पा. ३	सामुदायिक पाटी निर्माण उ. समिति	१५०००००	बिष्णु श्रेष्ठ	२०७३।१०।१९ ५		सम्पन्न
३२	वडा नं ३ स्वागत मार्ग ढल व्यवस्थापन	ना.न.पा. ३	स्वागत मार्ग टोल सुधार समिति	३००००००	मोहन कार्की	२०७३।१२।३२		सम्पन्न
	जम्मा			१२४०५७११				



सडक सौर्य वत्ती जडान भएको विवरण

क्र.स	उ.समितिको नाम	स्थान	संख्या	रकम	कैफियत
१	देवनगर टोल सुधार समाज	ना.न.पा २	१५	१४७३०००	
२	स्वागत मार्गटोल सुधार समिति	ना.न.पा ३	१०	९८२०००	
३	सिद्धार्थ टोल सुधार समिति	ना.न.पा १	५	४९१०००	
४	आईतवारे टोल सुधार समिति	ना.न.पा.४	१०	९८२०००	
५	संकटा हौम्स उ. समिति	ना.न.पा.५	१३	१२७६६००	
६	राधाकृष्ण गुम्बा मार्ग	ना.न.पा.१	११	१०८०२००	
७	संगमचोक बस्ती खा.उ समिति	ना.न.पा.४	१२	११७८४००	
८	नवजागरण टोल सुधार समिति	ना.न.पा.१	१०	९८२०००	



सडक सौर्य बत्ती जडान भएको विवरण

९ श्रीजनशिल महिला समूह	ना.न पा. ४	७	६८७४००	
१० सीतापाईला हरिसिद्धि टोल सुधार उ.समिति	ना.न पा. ५	१०	९८२०००	
ढोलेडगे चिसापानी सडक बत्ती				
११ जडान उ.समिति	ना.न पा. ३	६	५८९२००	
हल्चोक सौर्य सडक बत्ती				
१२ जडान उ. समिति	ना.न पा. ३	१०	९८२०००	
१३ गैरीगाउँ सौर्य सडक बत्ती	ना.न पा. २।३	१५	१४७३०००	
१४ पद्मा कोलोनी समाज	ना.न पा. ५	१७	१६६९४००	
बैकल्पिक सौर्य बत्ती जडान				
१५ उ.समिति	ना.न पा. ३	५	४९१०००	
जम्मा		१५६	१५३१९२००	



भौतिक प्रगति

स. नं.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	आ.व २०७३।७४ को वार्षिक प्रगती	कैफियत
१	सडक	कच्ची सडक	किमि	१.१	नयाँ ट्र्याक विस्तार
		ग्रावेल सडक	किमि	३.५६	
		कालो पत्रे	मि	२९५ मी	
		मर्मत सम्भार वाटो ढलान)	किमि	३.४७६	
		सडक ढल	मि	८२१.५०	
		रिटोनिङ्ग वाल	मि	१३१३.२५	
		ग्याविन वाल	मि	३१७	
		सडक नाली	मि	८६५	
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या	१५	
३	अन्य	DPR तयार	२	२	



भौतिक प्रगति....

सि.नं.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	आ.व २०७३।७४ को वार्षिक प्रगती	कैफियत
३	अन्य	तालिम	संख्या	१०७५	
		लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	२२०००	
		सडक सौर्यवत्ती	संख्या	१५६	
		सामुदायिक भवन ट्रस	संख्या	१३	
४	झोलुगेपुल		वटा		
५	सडकपुल		वटा		
६	विद्युतीकरण	विस्तार	कि.मी.		



नगरपालिकाको पेशकी तथा वेरुजु विवरण



साविक गाउँ विकास समिति हुदाँको वेरुजु	नभएको ।
नगरपालिका पश्चातको वेरुजु	नभएको ।
गत आ.व २०७३/७४ को वेरुजु	नभएको ।
जम्मा	



उल्लेखनिय / अनुकरणिय कार्यहरु



- स्थानीय तहको निर्वाचन भै जनप्रतिनिधीहरु वहाल भएको ।
- सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सफलताका साथ सम्पन्न भएको ।
- लक्षित वर्गका योजना तथा कार्यक्रमले उक्त वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन सफल भएको ।
- सौर्य सडक वत्ती १५६ थान राखिएको ।
- साविक समयमा निर्माण भएका घरहरुको अभिलेखिकरण कार्यको थालनी गरिएको ।
- योजना संचालन गर्दा दिगो विकासको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको ।
- पारदर्शिता तथा सु-शासन कार्यलाई जोड दिन सार्वजनिक सुनुवाइ वार्षिक समिक्षा तथा नगरसभाहरु समयानुरूप सम्पन्न गरेको ।
- पेशकी शुन्य सहनशिलता अनुसार कार्य सम्पादन गरेको ।
- लागत सहभागितामा आधारित योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको ।



उल्लेखनिय / अनुकरणिय कार्यहरु

- खानेपानी समस्या समाधान गर्न लागत साझेदारीमा खानेपानी उपभोक्ताहरुको माग अनुसार डिपवोरिङ्गको स्वीकृती दिइएको ।
- सवै वडा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याइ अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य संचालनमा ल्याइएको ।
- प्रमुख ज्यूको पदबहाली हुदाँका बखत निर्णय भए बमोजिम माहांकाल गोतामथोक टारगाँउ सडक स्तरउन्नती रु.२००००००।- अक्षेरुपी (बिस लाख)
- उप प्रमुख ज्यूको पदबहाली हुदाँका बखत निर्णय भए बमोजिम पुर्ण खोप युक्त नगरपालिका घोषणा गरीएको । सो कार्यक्रमको रु.७४७२९०।- अक्षेरुपी (सात लाख सठ्चालीस हजार दुई सय नब्बे)
- नगर स्तरीय स्वास्थ्य विमाको बारेमा अध्ययन भइरहेको ।
- नगर स्तरीय हरीयाली स्वच्छ राख्न प्रत्यक घरको लागि दुई वटा रुद्राक्ष,बोधिचित्त,एवगार्डो,कागती,सुन्तलाका उन्नत जातका बोट विरुवा निःशुल्क वितरण कार्यक्रम सुरुवात गरीएको ।
- नगर स्तरीय महिला तथा कृषि अर्न्तगत फलफुल तथा तरकारी लक्षित बजार स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको ।
- भुकम्प पिडितको लागि नक्सा पास दस्तुर निःशुल्क गरीएको ।
- १०० दिनमा कार्य पालिकाको बैठक १२ पटक बसेको र निर्णय प्रकृया सर्वसम्बत भएको ।
- १०० दिनमा बिभिन्न संघ संस्था सरोकारवाला पक्ष संग ११ पटक बैठक बसेको ।
- साधारण सिफारीस दस्तुरहरु रु.१०० कायम गरीएको ।



उल्लेखनिय / अनुकरणिय कार्यहरु



- सीतापाईला रामकोट भीमढुंगा सडकको विषयमा उपत्यका विकाश प्राधिकरण, सडक डिभिजन कार्यालय, लगायत मन्त्रालय एवं विभिन्न सरोकार वालाहरु संग पटक पटक बैठक बसी समस्या समाधानको लागि पहल गरीएको ।
- नगर स्तरीय माईक्रोबस सेवा ३ ठाउँ बाट सञ्चालन गरीएको ।
- लवजीको घर देखी नर्सरी भभ्याङ्ग स्यूचाटार सडकलाई २४ करोड टेन्डर प्रकृत्यामा रहेको ।
- सीतापाईला मा.वि.लाई भवन पुननिर्माणको लागि ७ करोड वराबरको टेन्डर प्रकृत्यामा रहेको ।
- नागार्जुन नगरपालिका अर्न्तगत रहेको मनमती खोलामा बाढी बढेर वडा नं.४ खौपाटोल डुवान भएको र सो क्षेत्रमा डोजर लगाई खोला गहिरो गरी भविष्यमा हुने विपत्ति रोकथाम गरीएको र बाढी पिडित बासिन्दालाई राहत वितरण गरीएको ।



सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरू

सामाजिक विकास शाखा बाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू:

क्र.सं	संस्था निकाय	ठेगाना	रकम	कार्यक्रमको नाम	कैफियत
१	महिलाको साथी नेपाल	ना.न.पा १	२६००००	मन्टेश्वरी टेनिड	
२	भाक्रीबास सामुदायिक	ना.न.पा.९	१६००००	वृक्षारोपण कार्यक्रम	
३	संकल्प नेपाल	काठमाण्डौं	३००००००	एच.आई.भ सम्बन्धी कार्यक्रम	
४	सृजनशिल गोदावरी महिलासमूह	ना.न.पा.१०	३००००००	पोतेको सामाग्री बनाउने	
५	राष्ट्रिय पुन स्थापना केन्द्र	काठमाण्डौं	२७५००००	अपांग तथा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र	
६	सुजनशिल महिला विकास केन्द्र	ना.न.पा.१०	२००००००	किष्टलको सामान बनाउने	
७	ओजस्वी महिला विकास केन्द्र	ना.न.पा.५	३००००००	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण मैत्री कार्यक्रम	
८	ओजस्वी महिला विकास केन्द्र	ना.न.पा.५	३००००००	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	



सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरु

क्र.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रमस्थल	प्रस्तावित लागत अनुमान	आम्दानीको आधारमा १५ प्रतिशत कम रकम विनियोजन गरिएको	कैफियत
१	महिला सिप मुलक तालिम	ना.न.पा १	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
२	महिला रोजगारि मुलक तालिम (ब्रिकेट तालिम)	ना.न.पा १	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
३	महिला जागरण तालिम	ना.न.पा १	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
४	महिला सिप मुलक तालिम	ना.न.पा ३	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
५	महिला रोजगारि मुलक तालिम (ब्रिकेट तालिम)	ना.न.पा ३	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
६	महिला आय आर्जन कार्यक्रम साविक ४	ना.न.पा ७	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
७	महिला लक्षित कार्यक्रम साविक ५	ना.न.पा ७	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
८	महिला क्षमतावृद्धि कार्यक्रम साविक ६	ना.न.पा ७	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न



सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरु

९	सिप मुलक तालिम साविक ७	ना.न.पा ८	५०,०००.००	४२,५००.००	
१०	महिला ह्याडला तामाङ क्षमता विकास कार्यक्रम साविक ८	ना.न.पा ८	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
११	महिला लक्षित कार्यक्रम साविक ९	ना.न.पा ८	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
१२	सिपमूलक तालिम साविक १	ना.न.पा ९	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
१३	क्षमतावृद्धि तालिम साविक २	ना.न.पा ९	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
१४	उद्घोषण तालिम साविक ३	ना.न.पा ९	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्ना
१५	कृषि तालिम	ना.न.पा १३	५०,०००.००	४२,५००.००	सम्पन्न
१६	सेतो मठमाथि उध्यान निर्माण साविक ८	ना.न.पा १४	१५०,०००.००	१२७,५००.००	सम्पन्न



सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरु

क्र.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रमस्थल	प्रस्तावित लागत अनुमान	आम्दानीको आधारमा १५ प्रतिशत कम रकम विनियोजन गरिएको	कैफियत
१	वाल विकास, वाल सहभागिता, वाल संरक्षण र वाल वचाउ	ना.न.पा १	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
२	वाल विकास, वाल सहभागिता, वाल संरक्षण र वाल वचाउ	ना.न.पा २	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
३	वाल विकास, वाल सहभागिता, वाल संरक्षण र वाल वचाउ	ना.न.पा ३	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
४	वाल विकास, वाल सहभागिता, वाल संरक्षण र वाल वचाउ	ना.न.पा ४	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
५	वाल विकास, वाल सहभागिता, वाल संरक्षण र वाल वचाउ	ना.न.पा ५	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
७	वाल वचाउ कार्यक्रम साविक ४	ना.न.पा ७	५००००	४२५००	सम्पन्न
८	वाल संरक्षण कार्यक्रम साविक ५	ना.न.पा ७	५००००	४२५००	सम्पन्न



सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरु



९	बाल कार्यक्रम साविक ६	ना.न पा ७	५००००	४२५००	सम्पन्न
१०	बाल बचाउँ साविक ७	ना.न पा ८	५००००	४२५००	सम्पन्न
११	बाल संरक्षण साविक ८	ना.न पा ८	५००००	४२५००	सम्पन्न
१२	बाल कल्याण साविक ९	ना.न पा ८	५००००	४२५००	सम्पन्न
१३	बाल बचाउँ साविक १	ना.न पा ९	५००००	४२५००	सम्पन्न
१४	बाल संरक्षण साविक २	ना.न पा ९	५००००	४२५००	सम्पन्न
१५	बाल संरक्षण साविक ३	ना.न पा ९	५००००	४२५००	सम्पन्न
१६	बाल विकास, बाल सहभागिता, बाल संरक्षण र बाल बचाउ	ना.न पा १०	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
१७	बाल संरक्षण क्लब तथा बाल संरक्षण समिति	ना.न पा ११	१५००००	१२७५००	सम्पन्न
१८	बाल उद्यान तथा खेलकुद मैदान	ना.न.पा १४	१५००००	१२७५००	सम्पन्न




सामाजिक विकास क्षेत्रमा नागार्जुन नगरपालिकाले गरेका मुख्य कार्यहरु

क्र.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रमस्थल	प्रस्तुत लागत अनुमान	आम्दानीको आधारमा १५ प्रतिशत कम रकम विनियोजन गरिएको	कैफियत
१	सचेतना स्वास्थ्य सम्बन्धी	ना.न.पा १	५००००	४२५००	सम्पन्न
२	सचेतना कानून सम्बन्धी	ना.न.पा १	५००००	४२५००	सम्पन्न
३	पछाडी परेका वर्ग दलित जनजाती एंव अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	ना.न.पा २	१२५०००	१०६२५०	सम्पन्न
४	क्रियापुत्री भवन निर्माण रानीपाटी टोल सुधार समिति	ना.न.पा ४	२२५०००	१९१२५०	सम्पन्न
५	ह्याङला महिला समूह (आदिवासी)	ना.न.पा ८	७५०००	६३७५०	सम्पन्न
६	आदिवासी जनजाती कार्यक्रम	ना.न.पा ९	७५०००	६३७५०	सम्पन्न
७	महिला उद्यमशिलता विकास सम्बन्धि तालिम	ना.न.पा ११	७५०००	६३७५०	सम्पन्न
८	अपाङ्ग दलित ,जनजाति विपन्न दलित लक्षित सिपमुलक कार्यक्रम	ना.न.पा १३	७५०००	६३७५०	सम्पन्न
९	खेल मैदान	ना.न.पा १४	१२५०००	१०६२५०	सम्पन्न



केही झलकहरु





विश्व वातावरण दिवसको कार्यक्रम





खौपाटोल ढलान योजना निरीक्षण





भीमशेन थान सर्वे
तथा
घट्टेखोला बिमिरे घाट
खानेपानी मुहान
अवलोकन





जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

हसन्टार खेल मैदान
ईस्तरउन्नती निरिक्षण



- नव निर्वाचित
प्रतिनिधिज्यूहरुको पद
बहालीका केही
भलकहरु



सुशासन र पारदर्शिता संबन्धी

सूचकहरु	संख्या
१. गुनासा सुत्रे अधिकारी	भएको ।
२. सार्वजनिक सुनुवाई गरेको संख्या	३
३. सामाजिक परीक्षण गरे/नगरेको	गरेको
४. सार्वजनिक परीक्षण गरेको योजना संख्या:	८८



धन्यवाद